

Obec Vyšná Šebastová 157
080 06 Prešov

Vec: Zápisnica zo stretnutia (č. 5) poslancov stavebnej komisie k rekonštrukcii spojovacieho chodníka a zastávky MHD, konaného dňa 23.04.2025

Poslanci sa stretli na základe iniciatívy p. Mušku a p. Partilu z dôvodu nezačatia dohodnutých prác naplánovaných od 22.04.2025. Stretnutie prebiehalo na mieste realizácie spojovacieho chodníka.

Priebeh stretnutia:

- 1. Realizátor začal stretnutie s tým, že na dnešnom stretnutí sa určí ďalší postup.**
- 2. Nato poslanci hneď zareagovali, že od včera sa mali realizovať kroky dohodnuté pred týždňom.**
- 3. Návrh poslancov zo dňa 16.04.2024:**

Z dôvodu nedostatočného vývozu zeminy, navozenia makadamu v celej dĺžke chodníka a nedodržania technologického postupu poslanci stavebnej komisie po návrhu p. Partilu, p. Hudáka, p. Mušku navrhujú nasledujúci priebeh prác (aj z dôvodu krátkeho časového harmonogramu realizácie) a to v bodoch:

A. Vývoz navozeného makadamového lôžka a jeho uskladnenie – ktoré, aj napriek zamakajúcim častiam chodníka (cca v polovici jeho dĺžky) realizátor navázal v celej dĺžke.

B. Vylúčiť vkladanie drenážnej rúry. Vývoz existujúcej ornice a vytvorenie požadovaného tvaru pre prirodzený trativod. Počíta sa s hĺbkou od 35 – 50 cm tak, aby bol vytvorený prirodzený trativod pod chodníkom (formou kónusu) prechádzajúci stredom pod chodníkom (najnižšie miesto).

*Poslanci neakceptovali akékoľvek navýšenie ceny v rozsahu bod A a B z dôvodu nedodržania technologického postupu.

C. Zhutnenie podložia – zeminy na predpísanú hodnotu

D. Vykonať kontrolné tlakové skúšky, či hlinený podklad vyhovuje

E. Uloženie geotextílie s parametrom 300 g/m²

F. Uloženie a makadamového lôžka minimálne v 2 frakciách s jeho zhutnením na predpísanú hodnotu zhutnenia

*obec je ochotná v prípade potreby pomôcť s bodom F.

4. Záver:

- Realizátor sa pýtal na úhradu daných prác na viac (body vyššie).
- Poslanci zo Starostom a stavebným dozorom potvrdili, že nebol dodržaný technologický postup zakladania podložia pod stavbu-chodník, dané kroky musí realizátor na vlastné náklady vykonať poriadne s tým, že obec je ochotná vo vlastnej réžii zabezpečiť geotextiliu 300g/m² (cca 350 €) a aj skúsi poriešiť hrubú frakciu kameniva - 64/120 pre trativod navyše - mimo planu (bod E a F)
- P. Muška podotkol, že kamenivo - makadám nebol zhutnený, nato stavebník argumentova, že bol zhutnený vybračnou žehličkou. P. Muška následne požiadala o predloženie fotodokumentácia. Tá mu nebola predložená. Stavebný dozor sa vyjadril, že podklad nebol zhutnený, ale má názor, že kolaje po Tatrách boli zasypané kamenivom v domenní, že sa to ubýje a vyschne zemina.

P. Muška si v závere vyžiadal opätovne stavebný denník.

- Stavebník nemal denník pri sebe ale v aute.
- Stavebný denník si poslanci preštudovali a vytvorili fotodokumentáciu z vedeného stavebného denníka.

Prezenčná listina:

Podpis

Marián Beluško	
Martin Partila	
Slavko Muška	
Realizátor projektu	
Projektant	
Stavebný dozor	

Zapísal: Jozef Hudák, 23.04.2025