

Vec: Zápisnica zo stretnutia (č. 4) poslancov stavebnej komisie k rekonštrukcii spojovacieho chodníka a zastávky MHD, konaného dňa 16.04.2025

Poslanci si vyžiadali ďalšie stretnutie (s projektantom, realizátorom a stavebným dozorom) k návrhom a určením ďalšieho postupu pri realizácii spojovacieho chodníka konajúceho sa na mieste realizácie.

Priebeh stretnutia:

1. Sumarizácia krokov, ktoré sa realizovali:

- Skrývka ornice
- Návoz makadamu
- Vykonan sa výkop viacerých kontrolných sond pomocou bagra – podmočené podložie
- Vydiskutovanie si podmienok zmluvy a nedodržania technologického postupu a kompetencií pri realizácii doterajšieho priebehu prác

2. Návrh poslancov:

Z dôvodu nedostatočného vývozu zeminy, navozenia makadamu v celej dĺžke chodníka a nedodržania technologického postupu poslanci stavebnej komisie po návrhu p.Partilu, p. Hudáka, p. Mušku navrhujú nasledujúci priebeh prác (aj z dôvodu krátkeho časového harmonogramu realizácie) a to v bodoch:

A. Vývoz navozeného makadamového lôžka a jeho uskladnenie – ktoré, aj napriek zamakajúcim častiam chodníka (cca v polovici jeho dĺžky) realizátor navážal v celej dĺžke.

B. Vylúčiť vkladanie drenážnej rúry. Vývoz existujúcej ornice a vytvorenie požadovaného tvaru pre prirodzený trativod. Počíta sa s hĺbkou od 35 – 50 cm tak, aby bol vytvorený prirodzený trativod pod chodníkom (formou kónusu) prechádzajúci stredom pod chodníkom (najnižšie miesto).

*Poslanci neakceptovali akékoľvek navýšenie ceny v rozsahu bod A a B z dôvodu nedodržania technologického postupu.

C. Zhutnenie podložia – zeminy na predpísanú hodnotu

D. Vykonať kontrolné tlakové skúšky, či hlinený podklad vyhovuje

E. Uloženie geotextílie s parametrom 300 g/m²

F. Uloženie a makadamového lôžka minimálne v 2 frakciách s jeho zhutnením na predpísanú hodnotu zhutnenia

*obec je ochotná v prípade potreby pomôcť s bodom F.

3. Zhrnutie:

- Na záver poslanci si vyžiadali od stavebného dozoru, a následne aj od realizátora, stavebný denník. Ten ho však nemal pri sebe. Táto skutočnosť poslancov prekvapila, a preto vyzvali na jeho predloženie na najbližšom stretnutí, aj z dôvodu, že doposiaľ stavebný denník nevideli.
- Zo strany poslancov bola realizátorovi stavby adresovaná výčitka, ako je možné, že na stretnutí nemá pri sebe taký významný a základný dokument týkajúci sa realizácie stavby. Na túto výčitku realizátor nereagoval.
- V priebehu realizácie krokov A až B bolo dohodnuté predbežné plánované stretnutie (č. 5) členov komisie a kompetentných osôb po veľkonočných sviatkoch, a to v utorok 22. 4. 2025.

Po stretnutí predbežne naplánovanom na 22. 4. 2025 sa rozhodne o ďalšom postupe:

- Plán ďalších prác na nasledujúce obdobie s realizátorom, projektantom a stavbyvedúcim, a následná diskusia.
- Prípadné schválenie výpomoci existujúcemu realizátorovi z dôvodu krátkeho času na dokončenie realizácie (do 31. 5. 2025).

Prezenčná listina:

Podpis

Marián Beluško	
Martin Partila	
Jozef Hudák	
Slavko Muška	
Realizátor projektu	
Projektant	
Stavebný dozor	

Zapísal: Jozef Hudák, 16.04.2025