

Obec Vyšná Šebastová 157
080 06 Prešov

Vec: Zápisnica zo stretnutia (č.2) poslancov stavebnej komisie k rekonštrukcii spojovacieho chodníka a zastávky MHD, konaného dňa 07.04.2025

Na základe požiadavky poslancov stavebnej komisie sa konalo stretnutie (poslanci, realizátor, projektant) na predmetnom chodníku dňa 07.04.2025 z dôvodu výkopu kontrolných sond a určenia ďalšieho postupu.

Priebeh stretnutia:

1. Výkop viacerých kontrolných sond pre zistenie premočenia podložia pod budúcim chodníkom

- Vykonan sa výkop viacerých kontrolných sônd pomocou bagra
- SONDY boli vykované v častiach kde podklad bol dlhodobou vplyvom spodnej vody najviac podmočený
- Rozmiestnenie sond bolo aj v strede budúceho chodníka aj na jeho okrajoch v hĺbkach cca 40 až 70 cm.

2. Diskusia:

- Poslanci diskutovali s projektantom a realizátorom o možnostiach vyriešenia daného problému a vysúdili 2 možnosti.

A, Výkop drenážneho zvodu (pod úrovňou chodníka) cca do hĺbky 40 cm, inštalovanie drenážnej rúry a obsipanie makadámom.

B, Varianta A + zosilnenie lôžka pod chodníkom pridaním cca 10 cm vrstvy a zosilnením pochôdznej časti chodníka (Hrubšia vrstva betónu z hrúbky 100 mm na cca **200 mm** a výmena karisiete z hrúbky **4 mm na 6 - 8 mm**).

- P. Muška sa opýtal či sú dané varianty aj vyčíslené. P. Projektant potvrdil, že doručil aj predbežný rozpočet daných zmien.

4. Zhrnutie

- Poslanci stavebnej komisie sa dohodli, že požiadajú starostu o zvolanie stretnutia s ostatnými poslancami v čo najkratšom termíne.
- Poslanci stavebnej komisie odporúčili starostovi riešiť daný problém variantov B. z viacerých dôvodov:
 - Nepodmáčania chodníka a zamedzeniu jeho ničenia najmä v zimných mesiacoch keď by mohlo dochádzať k zamŕzaniu neodvedenej vody v lôžku chodníka
 - Zlepšenia odvádzania povrchovej vody z chodníka
 - Zlepšenia stability chodníka
 - Zvýšenia únosnosti chodníka (v prípade zimnej údržby, v prípade núdzového prejazdu aut, v prípade príjazdu napr. RZP ku osobe ktorá by mala zdravotné problémy na chodníku, v prípade požiaru neďalekých stavieb.)
 - Zvýšenia trvanlivosti chodníka
 - Zvýšenia odolnosti chodníka
- Poslanci deklarovali, že pri ďalších krokoch na danej realizácii spojovacieho chodníka chcú byť naďalej účastní.

Prezenčná listina:

Podpis

Michal Vyrostek	
Slavko Muška	
Realizátor projektu	
Projektant	

Zapísal: Jozef Hudák, 08.04.2025